



ADITIVO Nº: 01
CONVÊNIO/PB Nº: 0802.0087212.13.4
SAP Nº: 4600430343
CONVÊNIO/IFES Nº: 05/2011

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº
0802.0087212.13.4, QUE ENTRE SI
CELEBRAM PETRÓLEO BRASILEIRO S. A.
– PETROBRAS E O INSTITUTO FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO – IFES – CAMPUS
ARACRUZ.**

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, através da **ENG-AB/IELOG/IELSSE**, neste ato representada pelo Gerente de Implementação de Empreendimentos de Logística para o Sul e Sudeste, Engenheiro Edison Krummenauer, doravante denominada simplesmente "**PETROBRAS**" e o **INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES – CAMPUS ARACRUZ**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 36.048.874/0001-66, neste ato representada por seu Reitor, Professor Denio Rebello Arantes, doravante denominado simplesmente "**IFES**".

Considerando que:

- Em 29 de novembro de 2013 o **IFES** e a **PETROBRAS** firmaram um Convênio, doravante denominado simplesmente "**CONVÊNIO**";
- Inadvertidamente figurou como inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda o nº 36.048.874/0001-66, em virtude das tratativas iniciais terem sido efetivadas acerca de quatro anos, pelo antigo CEFETES e, posteriormente essa autarquia ter se transformado em IFES, fazendo-se necessário, a mudança do CNPJ/MF, que passou a ser 10.838.653/0001-06, a ser considerado no Convênio;
- **A CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA do CONVÊNIO** dispôs que o prazo de vigência do Convênio será de 5 anos, correspondente a 1.825 (mil

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis."



ADITIVO Nº: 01
CONVÊNIO/PB Nº: 0802.0087212.13.4
SAP Nº: 4600430343
CONVÊNIO/IFES Nº: 05/2011

oitocentos e vinte e cinco) dias corridos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União;

- A publicação do extrato do **CONVÊNIO** foi efetivada em 14 de fevereiro de 2014 no Diário Oficial da União, quando iniciou sua vigência;
- A **CLÁUSULA QUINTA – APORTE FINANCEIRO E REPASSES** do **CONVÊNIO** dispôs a liberação das parcelas à crédito de conta específica aberta em Banco Oficial (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), informando à Petrobras, em até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de assinatura do instrumento Convencial;
- O **PLANO DE TRABALHO** em seu item **8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANUAL TOTAL** dispõe da regular execução física e financeira anualizada, que por força das ocorrências consideradas acima, será revisto, sem desnaturar seus objetivos e alterar seu valor.

Têm, entre si acordado, aditar o Convênio IFES nº 05/2011 (Processo Ifes 23147.002248/2013-79) e Petrobras nº 0802.0087212.13.4, assinado em 29/11/2013, de acordo com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente Aditivo tem por objeto:

1.1.1 – Introduzir, no Convênio nº 0802.0087212.13.4, a alteração da indicação do número de inscrição do C.N.P.J. do **IFES** partícipe beneficiário, do nº 36.048.874/0001-66 para o nº 10.838.653/0001-06, sem alteração no endereço do partícipe beneficiário;

1.1.2 - Revisar o Anexo I – Plano de Trabalho, adequando-o as reais necessidades de execução constatadas no decorrer de sua vigência, sem alteração do objeto e valor Convencial;

CLÁUSULA SEGUNDA – RESPONSABILIDADES

2.1 – São consequências do aditivo ora ajustado:

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis."





ADITIVO Nº: 01
CONVÊNIO/PB Nº: 0802.0087212.13.4
SAP Nº: 4600430343
CONVÊNIO/IFES Nº: 05/2011

2.1.1 – O **IFES** assume que todas as obrigações contraídas originariamente sob o número de inscrição junto ao C.N.P.J. original, que serão executadas rigorosamente, de acordo com as determinações prescritas no instrumento de Convênio ora aditado, e seus Anexos.

2.1.2 – Os Relatórios de Medição serão emitidos pela **PETROBRAS** em nome do IFES, que passará a emitir os respectivos recibos, utilizando-se do novo número de inscrição junto ao C.N.P.J. ora alterado, ficando a **PETROBRAS** inteiramente isenta de qualquer responsabilidade no caso de erro por parte do **IFES** na emissão de recibo por estabelecimento diverso.

2.1.3 – O aporte será efetuado pela **PETROBRAS** ao **IFES**, na forma prevista no instrumento de Convênio ora aditado, de modo a guardar adequação com os Relatórios de Medição e os recibos apresentados.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA

3.1 – O presente Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme estabelecido no item 4.3 do Convênio original.

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

4.1 – Fica fazendo parte integrante deste instrumento, como anexo, o documento abaixo relacionado:

ANEXO I - Ofício nº 155/2014 – GAB-Reitoria-IFES, de 23/04/2014;

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO – Anexo I – revisão 1.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1 – A **PETROBRAS** e o **IFES** ratificam expressamente todas as cláusulas e condições, contidas no instrumento de Convênio ora aditado, e em seus Anexos, não alteradas no presente Aditivo.

5.2 – A presente alteração não importa em novação, estando ratificados os termos do Convênio vigente e seus Anexos.

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis."



A




ADITIVO Nº: 01
CONVÊNIO/PB Nº: 0802.0087212.13.4
SAP Nº: 4600430343
CONVÊNIO/IFES Nº: 05/2011


5.3 – O IFES reconhece não lhe serem devidas quaisquer revisões das cláusulas econômicas, e não ter legitimização para quaisquer requerimentos de indenização ou reposição de valores baseados no presente aditivo.

E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Aditivo, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Vitória/ES, 30 de outubro de 2014.




INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES
Denio Rebello Arantes
Reitor




PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
Edison Krummenauer
Gerente de Implementação de Empreendimentos de Logística para o Sul e Sudeste

TESTEMUNHAS:

1a. 

Nome: RODRIGO DE MAGALHÃES TINOCO
CPF(MF): ID: 12776426-4
CPF: 098.684.847-66

2a. 

Nome: MARCELO FONTENELLE RIBEIRO
CPF(MF): Gerente Setorial de Apoio à Gestão e Logística
ENG-AB/IELOG/IELSSE/AGL
Matr.: 7455943

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis."



Convênio IFES nº 05/2011

Convênio/PB nº 0802.0087212.13.4

ANEXO I – revisão 01

PLANO DE TRABALHO

| 1 – DADOS CADASTRAIS DO IFES - BENEFICIÁRIO | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--------------------|--------------------|
| DENOMINAÇÃO: | | | CNPJ: | |
| INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS ARACRUZ | | | 10.838.653/0001-06 | |
| ENDEREÇO: | AVENIDA RIO BRANCO, 50 – Santa Lúcia | | | |
| CIDADE: | UF: | CEP: | DDD/TELEFONE: | E-MAIL: |
| VITÓRIA | ES | 29055-640 | (27) 3256-0958 | hermes@ifes.edu.br |
| CONTA CORRENTE: | | BANCO: | AGÊNCIA: | PRAÇA PAGAMENTO: |
| | | 001-BRASIL | 3665 | VITÓRIA |
| RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL PELA ASSINATURA DO CONVÊNIO: | | | | |
| HERMES VAZZOLER JUNIOR | | | | |
| CPF: | | CARGO/FUNÇÃO | | |
| 002.937.517-73 | | Diretor Geral Campus Aracruz | | |
| COORDENADOR DO PLANO DE TRABALHO: | | José Alexandre de Souza Gadioli | | |
| CARGO/FUNÇÃO: | | SETOR DE TRABALHO: | | |
| Prof. Ensino Tec. Tecnológico | | Coordenadoria de Mecânica – Campus Aracruz | | |
| MATRÍCULA: | | E-MAIL: | | |
| 3491804 | | gadioli@ifes.edu.br | | |
| TELEFONE FIXO: | | TELEFONE CELULAR: | | |
| (27) 3224-0960 | | (27) 9905-0248 | | |



BR PETROBRAS

NP-1

| 2 - DADOS CADASTRAIS DA PETROBRAS - CONCEDENTE | | | | | |
|--|-----|---|--------------------|--------------------------------|--|
| DENOMINAÇÃO: | | | CNPJ: | | |
| PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS | | | 33.000.167/0001-01 | | |
| ENDEREÇO: Rua da Alfândega, 41 - 1º andar - Centro | | | | | |
| CIDADE: | UF: | CEP: | DDD/TELEFON E: | E-MAIL: | |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20.070 -000 | (21) 3487-4226 | e.krummenauer@petrobras.com.br | |
| RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL PELA ASSINATURA DO CONVÊNIO: | | | | | |
| Edison Krummenauer | | | | | |
| CPF: | | CARGO/FUNÇÃO | | | |
| 238.181.230-04 | | Gerente de Implementação de Empreendimentos de Logística para o Sul e Sudeste | | | |
| GERENTE DO CONVÊNIO | | Marcelo Fontenelle Ribeiro | | | |
| CARGO/FUNÇÃO: | | SETOR DE TRABALHO: | | | |
| GERENTE AGL | | ENG-AB/IELOG/IELSSE | | | |
| MATRÍCULA: | | E-MAIL: | | | |
| 7455943 | | mfribeiro@petrobras.com.br | | | |
| TELEFONE FIXO: | | TELEFONE CELULAR: | | | |
| (21) 3487-4172 | | (21) 99529-9911 | | | |
| COORDENADOR DO PLANO DE TRABALHO: | | Rodrigo de Magalhães Tinoco | | | |
| CARGO/FUNÇÃO: | | SETOR DE TRABALHO | | | |
| Engº de Produção Pleno | | ENG-AB/IELOG/IELSSE | | | |
| MATRÍCULA: | | E-MAIL: | | | |
| 2408209 | | rodrigomtinoco@petrobras.com.br | | | |
| TELEFONE FIXO: | | TELEFONE CELULAR: | | | |
| (21) 3487-4727 | | - | | | |



BR PETROBRAS

NP-1

3 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3.1 – TÍTULO DO PROJETO:

Programa de capacitação, qualificação e certificação de mão de obra no município de Aracruz/ES, visando a geração de trabalho e renda.

3.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: Janeiro/2014

Término: Dezembro/2018

3.3 – OBJETO:

A união dos esforços dos PARTÍCIPES para capacitar, qualificar e certificar mão de obra, principalmente através da oferta gratuita de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC para as comunidades do município de Aracruz/ES, visando o aumento do potencial de empregabilidade e consequentemente da renda regional. Particularmente, este programa destina-se principalmente aos distritos de Barra do Riacho e adjacências, cuja comunidade encontra-se em significado risco social, estabelecendo a importante relação entre a educação tecnológica, a sustentabilidade ambiental e a cidadania, oportunizando o ensino profissional correlato ao arranjo produtivo local, fortemente influenciado pelas áreas metalmeccânica, construção civil, serviços e turismo, manutenção, papel e celulose, químicas, logística e futuramente de estaleiros, energia e gás químico.



BR PETROBRAS

NP-1

3.4 – JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

Os Distritos de Barra do Riacho e adjacências, localizados no município de Aracruz/ES, apresentam contradições históricas significativas quanto ao seu desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos, as empresas fizeram elevados investimentos no setor secundário, tais como construção de terminais portuários, ampliação da produção de celulose e derivados, implantação de indústrias de processamentos químicos, ampliação de logística portuária, dentre outros. Esse movimento alavancou o setor terciário de comércio, serviços e turismo. No futuro próximo, este distrito continuará a receber investimentos significativos, tal como a implantação de um grande estaleiro. Em contraposição a estas ações empresariais, verifica-se que as comunidades impactadas por estes empreendimentos não usufruem adequadamente dos benefícios advindos deste processo de crescimento econômico. Sendo que, a maioria destas empresas manifesta a dificuldade em encontrar mão de obra capacitada, qualificada ou certificada para ocupar os postos de trabalho de maior responsabilidade e remuneração.

Nas reuniões entre os moradores dessas comunidades e suas associações, com empresários, municipalidade, estado e instituições de ensino, verifica-se um forte desejo coletivo por ensino profissionalizante.

Ressalta-se ainda, que as comunidades de Barra do Riacho e adjacências apresentam baixo IDH, comparativamente com outros distritos de Aracruz.

Diante do exposto, a empresa Petrobras, que constrói em Barra do Riacho um Terminal de liquefação e transporte marítimo de gás, e que pretende realizar novos empreendimentos na região, manifestou interesse em conveniar-se com o IFES Campus Aracruz, instituição de educação superior com excelência em educação profissional e tecnológica, para construir um Plano de Trabalho conjunto, visando capacitar, qualificar e certificar a mão de obra dessas regiões, possibilitando aumento da empregabilidade, conseqüentemente da renda familiar, minimizando as desigualdades sociais.

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

A fim de possibilitar o aumento da empregabilidade da comunidade das regiões citadas e, conseqüentemente, o aumento da renda familiar e a diminuição das

4



BR PETROBRAS

NP-1

desigualdades sociais na região, os PATÍCIPES unirão esforços para viabilizar uma série de cursos gratuitos para a comunidade, de forma a capacitar, qualificar e certificar a mão de obra local.

Para tanto, o IFES se valerá da sua expertise técnica para identificar as demandas de capacitação da comunidade local e, posteriormente, elaborar e ministrar os cursos para suprir tais demandas.

A cooperação da PETROBRAS se dará através do aporte de cerca de 4.5 milhões e meio de reais para possibilitar a execução de projetos do IFES, sobretudo para adaptações e construção de novos ambientes e aquisição de equipamentos de apoio ao ensino, de forma a possibilitar a ampliação de oferta de cursos de forma a atender as demandas de treinamento identificadas pelo IFES.

5 – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO IFES COM O VALOR A SER APORTADO

O IFES investirá no Campus Aracruz, com os recursos provenientes de aporte financeiro da PETROBRAS, através deste Convênio, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas em cursos de formação Inicial e Continuada – FIC para as comunidades carentes da região de abrangência do Campus Aracruz, cujas ações a serem executadas nos diversos projetos serão a seguir indicadas:

5.1 – INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:

Instalações no Campus e externas:

O IFES – Campus Aracruz necessita ampliar suas instalações físicas para melhorar e aumentar sua capacidade de oferta de serviços de ensino, pesquisa e extensão em Aracruz e vizinhança. Os ambientes de ensino para as áreas de metalmeccânica e de eletrotécnica precisam ser expandidos, aumentando-se a capacidade destes em atender as novas demandas por cursos de curta duração no modelo FIC e cursos técnicos de média duração.

O IFES também identificou a necessidade de aquisição de novos equipamentos, necessários diretamente aos cursos ou como apoio as atividades de ensino.

22



BR PETROBRAS

NP-1

Neste contexto, planejam-se algumas ações/etapas:

- a) Investir em infraestrutura, com a construção de 6 (seis) laboratórios profissionalizantes, em uma área cerca de 1500 m², que abrigarão as áreas de soldagem e caldeiraria, máquinas térmicas, manutenção mecânica, hidráulica e pneumática, desenho industrial e ensaios de materiais;
- b) Adquirir equipamentos para laboratórios de informática, soldagem e caldeiraria, máquinas térmicas, manutenção mecânica, hidráulica e pneumática, química, desenho industrial e ensaios de materiais, lubrificação, eletrotécnica, marcenaria naval, mecânica naval, artes de pesca e tecnologia da informação para atividades de apoio;
- c) Diagnosticar situacionalmente, com a realização de cadastramento e seleção dos candidatos a capacitação, qualificação e certificação profissional;
- d) Adquirir livros técnicos e profissionalizantes, EPIs e ferramentas manuais para uso dos alunos nos cursos de capacitação.

Ressalta-se que este planejamento de ações é uma proposta inicial, e na medida em que as ações se desenvolvam, restrições ou novas possibilidades podem provocar mudanças justificadas no curso deste projeto de capacitação, desde que acordadas previamente entre as partes, por meio de aditivo contratual para alteração do plano de trabalho.

5.2 – ESTIMATIVA FINANCEIRA

O IFES estima que os valores financeiros relativos ao aporte necessário a execução do Plano de Trabalho serão de R\$ 4.495.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais), conforme detalha no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Planilha de Estimativa financeira do aporte

| AÇÕES | VALOR ESTIMADO (R\$) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Infraestrutura | 1.729.000,00 |
| Máquinas, equipamentos e mobiliário | 2.486.000,00 |
| Diagnóstico Situacional | 60.000,00 |
| Ensino e Instrução | 220.000,00 |
| TOTAL: | 4.495.000,00 |



BR PETROBRAS

NP-1

5.3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO:

Quadro 2 – desembolso financeiro estimado do aporte da PETROBRAS.

| DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO ESTIMADO | | | | | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | ANO (R\$) | | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Infraestrutura | | 1.729.000,00 | | | | 1.729.000,00 |
| Máquinas equipamentos e mobiliários | 1.000.000,00 | 786.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | | 2.486.000,00 |
| Diagnóstico Situacional | 40.000,00 | | 20.000,00 | | | 60.000,00 |
| Ensino e Instrução | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |
| Totais: | 1.060.000,00 | 2.565.000,00 | 570.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 4.495.000,00 |

5.4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO:

Quadro 3 - Cronograma estimado de execução das atividades do Programa de Capacitação, qualificação e Certificação de Mão de obra que o IFES desenvolverá com os recursos deste Convênio:

| DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO IFES | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Diagnóstico Situacional | Maio a Agosto | - | Junho a Agosto | - | - |
| Cadastramento e seleção | Julho a Agosto | - | Julho a Agosto | Julho a Agosto | - |
| Oferta de Cursos FIC | Janeiro a Dezembro (420 vagas) | Janeiro a Dezembro (600 vagas) | Janeiro a Dezembro (600 vagas) | Janeiro a Dezembro (600 vagas) | Janeiro a Dezembro (400 vagas) |
| Elaboração de relatórios | Julho e Dezembro | Julho e Dezembro | Julho e Dezembro | Julho e Dezembro | Julho e dezembro |



BR PETROBRAS

NP-1

6 - DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

6.1 - INFRAESTRUTURA:

Os laboratórios a serem construídos baseiam-se nos blocos de ensino profissionalizantes do Programa Brasil Profissionalizado idealizado pelo Ministério da Educação, que consistem em:

- ✓ 06 (seis) laboratórios para Ensino Técnico Profissionalizante;
- ✓ 02 (dois) conjuntos de Sanitários para alunos;
- ✓ 01 (um) Depósito de gases.

O Programa Brasil Profissionalizado objetiva padronizar e simplificar a execução das obras em todas as regiões do país, utilizando um sistema construtivo convencional de baixo custo, fácil higienização e manutenção.

Os laboratórios profissionalizantes aqui propostos possuem uma área total com cerca de 1500 m². Estima-se que o preço de construção varie de R\$ 1.000,00 A R\$ 1.300,00 por metro quadrado. Desse modo, a previsão do valor dessa obra será inferior ao montante de R\$ 1.729.000,00 (hum milhão, setecentos e vinte e nove mil reais).

- Memorial Descritivo dos Laboratórios Profissionalizantes

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela equipe da Coordenação de Desenvolvimento de Projetos do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes considerações:

- ✓ Facilidade construtiva, com a utilização de alvenaria em tijolo cerâmico e estrutura de concreto;
- ✓ Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;
- ✓ Utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil manutenção;



NP-1

- ✓ Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;
- ✓ O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja:

- ✓ Estrutura de concreto para todas as edificações;
- ✓ Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns;
- ✓ Telhas de cerâmica (metálicas);
- ✓ Devem ser definidos para acabamento, materiais padronizados, resistentes, de fácil aplicação e que não dependam de mão de obra especializada.

Detalhes de projeto e dos materiais de construção podem ser obtidos no Anexo I – Especificação de materiais encontrados no sítio do MEC para o Programa Brasil Profissionalizado.

Quadro 4 - Orçamento estimado dos Laboratórios Profissionalizantes:

| ORÇAMENTO ESTIMADO | | | |
|---|---|--------------------------|--------|
| Obra: Construção dos galpões dos Laboratórios da Mecânica do Campus Aracruz | | | |
| Total área construída: 1.500,00 m ² | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.935,00 | 1,50 |
| 2 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 150.423,00 | 8,70 |
| 3 | REVESTIMENTO | 43.225,00 | 2,50 |
| 4 | ESQUADRIAS | 86.450,00 | 5,00 |
| 5 | PINTURA | 146.965,00 | 8,50 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 181.545,00 | 10,50 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 364.819,00 | 21,10 |
| 8 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA/LOGICA | 3.458,00 | 0,20 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 86.450,00 | 5,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PAISAGISMO | 121.030,00 | 7,00 |
| 11 | ESTRUTURA | 518.700,00 | 30,00 |
| Totais: | | 1.729.000,00 | 100,00 |



PETROBRAS

NP-1



Quadro 5 - Cronograma Físico-Financeiro dos Laboratórios Profissionalizantes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % | Desembolso-01/15 | | Desembolso-03/15 | | Desembolso-06/15 | |
|----------------|---|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | % | (R\$) | % | (R\$) | % | (R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.935,00 | 1,50 | 100,00 | 25.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 150.423,00 | 8,70 | 50,00 | 75.211,50 | 50,00 | 75.211,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | REVESTIMENTO | 43.225,00 | 2,50 | 25,00 | 21.612,50 | 50,00 | 21.612,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ESQUADRIAS | 86.450,00 | 5,00 | 26,87 | 23.225,00 | 26,87 | 23.225,00 | 46,26 | 40.000,00 |
| 5 | PINTURA | 146.965,00 | 8,50 | 46,60 | 68.482,50 | 46,60 | 68.482,50 | 6,80 | 10.000,00 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 181.545,00 | 10,50 | 33,48 | 60.772,50 | 33,48 | 60.772,50 | 33,04 | 60.000,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 364.819,00 | 21,10 | 30,81 | 112.409,50 | 30,81 | 112.409,50 | 38,38 | 140.000,00 |
| 8 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA/LOGICA | 3.458,00 | 0,20 | 50,00 | 1.729,00 | 50,00 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 86.450,00 | 5,00 | 26,87 | 23.225,00 | 26,87 | 23.225,00 | 46,26 | 40.000,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PAISAGISMO | 121.030,00 | 7,00 | 29,35 | 35.515,00 | 29,35 | 35.515,00 | 41,30 | 50.000,00 |
| 11 | ESTRUTURA | 518.700,00 | 30,00 | 34,58 | 179.350,00 | 34,58 | 179.350,00 | 30,84 | 160.000,00 |
| TOTAIS: | | 1.729.000,00 | 100,00 | | 627.467,50 | | 601.532,50 | | 500.000,00 |

[Handwritten signature]



BR PETROBRAS

NP-1

**6.2 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E MOBILIÁRIO:**

O IFES possui uma grande gama de equipamentos já adquiridos para ensino, treinamento e capacitação. No entanto, para a ampliação da capacidade de atendimento e complementação de alguns laboratórios necessita-se de investimento em novos equipamentos e mobiliário.

Ressalta-se que estas máquinas, equipamentos e mobiliários serão aplicados exclusivamente nas atividades de ensino ou de apoio ao ensino, durante o período de capacitação estipulado no Convênio IFES/PETROBRAS. Também é importante salientar que os preços e quantidades individuais de cada um dos bens aqui referidos, serão verdadeiramente conhecidos após conclusão pelo IFES dos procedimentos licitatórios necessários a cada uma das etapas de compra, pois tais especificações podem sofrer variações para maior ou para menor no tempo, e ainda, que com o desenvolvimento tecnológico as especificações podem ser modificadas para atender as demandas atuais do Campus Aracruz e da área externa.

Ressalta-se, também, que os valores individuais balizadores do orçamento para a quantificação do valor total estimado do item em apreço, foram calculados em relação a listas extraídas da experiência em processos de mesma natureza já efetivos pelo IFES, porém, no momento das efetivas contratações os mesmos estiverem em patamares superiores aos orçados, itens necessitarão ser suprimidos ou serão suportadas as diferenças com recursos próprios do IFES. O mesmo ocorrendo quando os patamares estiverem inferiores, o IFES deverá criar listas suplementares para a utilização integral dos recursos disponibilizados, sempre relacionados aos objetivos firmados no Convênio.





BR PETROBRAS

NP-1

Quadro 6 – Cronograma físico-financeiro – aquisições máquinas, equipamentos e mobiliários.

| ANO | MESES (R\$) | | | | | | | | | | | | Total |
|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.000,00 | 0 | 0 | 786.000,00 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 0 | 500.000,00 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0 | 1.411.000,00 | 0 | 0 | 2.486.000,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



6.3 – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

Ressalta-se neste contexto que a busca por estimativas confiáveis e realísticas sobre a demanda real por capacitação e certificação profissional é complexa, o que demanda tempo para coletar dados e interpretar os mesmos com precisão.

As últimas informações levantadas sobre as demandas por qualificação profissional no município de Aracruz/ES, apresentadas pelo IFES (março/2009) para compor preliminarmente esse Plano de Trabalho, basearam-se nos dados fornecidos pelo SINE-Aracruz.

As informações disponibilizadas pelo IFES e levantadas no SINE-Aracruz fornecem indícios sobre as necessidades de capacitação e certificação profissional, porém, os dados fornecidos refletem apenas a procura por cursos profissionalizantes, e não a demanda real por capacitação e certificação no Município de Aracruz.

Desse modo, demonstra-se a necessidade de realização da análise das informações do banco de dados do SINE-Aracruz (março/2009), com informações a serem levantadas e sistematizadas pelo IFES e que comporão o “Diagnóstico Situacional da Demanda por Capacitação” no município de Aracruz.

Nestes termos, o IFES aponta que além das informações disponibilizadas pelo SINE-Aracruz, serão necessárias outras formas de consultas, quais sejam:

- ✓ Realização de reuniões com lideranças de comunidades de moradores do Distrito de Barra do Riacho;
- ✓ Realização de reuniões com lideranças da Colônia de Pesca Z-7 (Barra do Riacho), pescadores filiados a esta entidade e seus familiares;
- ✓ Contato com as empresas que atuam para a PETROBRAS, nas implementações dos Empreendimentos;
- ✓ Visitas a locais no Brasil onde a PETROBRAS opera com Terminais Aquaviários;
- ✓ Levantamento de informações nos bancos de dados do Ministério do Trabalho (MT) e na Secretaria do Trabalho do Espírito Santo;
- ✓ Levantamento de informações sobre outros empreendimentos da PETROBRAS e de outras empresas, projetados para instalação ou expansão no município de Aracruz e que interferirão de forma complexa quanto as demandas futuras de capacitação, qualificação e certificação da mão de obra local/regional.



BR PETROBRAS

NP-1

Como documento que balizará o processo referente à apresentação de estimativas mais precisas sobre a demanda local por capacitação, qualificação e certificação profissional, o IFES elaborará o “Diagnóstico Situacional”, cujo orçamento e prazo para sua realização, estão demonstrados nos quadros a seguir:

Quadro 9 – Orçamento para o Diagnóstico Situacional:

| ORÇAMENTO ESTIMADO | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| Diagnóstico Situacional | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % |
| 1 | DIAGNÓSTICO SITUACIONAL | 60.000,00 | |
| Totais: | | 60.000,00 | 100,00 |

Quadro 10 – Cronograma físico- financeiro Diagnóstico Situacional:

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| DESCRIÇÃO | RECURSOS MENSAIS PARA O ANO | | | | | | |
| | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | TOTAL |
| 2014 | - | - | - | 40.000,00 | - | - | 40.000,00 |
| 2016 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |



6.4 – ENSINO E INSTRUÇÃO:

Estes recursos serão aplicados fundamentalmente na cobertura de necessidades extraordinárias de professores e equipes de apoio necessárias, bem como material didático e recursos instrucionais adequados ao desenvolvimento deste programa de capacitação, qualificação e certificação de mão de obra.

Quadro 11 – Orçamento para Ensino e Instrução:

| ORÇAMENTO ESTIMADO | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Diagnóstico Situacional. | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % |
| 1 | ENSINO E INSTRUÇÃO | 220.000,00 | |
| Totais: | | 220.000,00 | 100,00 |

Quadro 12 – Cronograma físico- financeiro Ensino e Instrução:

| DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ANOS | | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Ensino e Instrução | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |

7.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A infraestrutura e os equipamentos contemplados neste convênio permitirão ao IFES aumentar a oferta de vagas públicas gratuitas para a sociedade, além de enriquecer as possibilidades de ensino, visto que uma nova gama de técnicos, tecnologias e máquinas serão oportunizadas a nossos alunos. Atualmente o IFES oferta cursos técnicos de mecânica e química industrial, além de uma licenciatura em química, e para o futuro, provavelmente ofertaremos cursos superiores de engenharia mecânica e química, tecnologia de construção naval e oceânica.



BR PETROBRAS

NP-1

Em resumo a presente proposta de reforço institucional, com a assinatura de Convênio, terá como características principais:

- ✓ Oferta de aproximadamente 2.620 vagas em cursos FIC de 80 horas cada um, beneficiando trabalhadores comuns, pescadores e pessoas portadoras de necessidades especiais;
- ✓ Tempo de duração 5 (cinco) anos ou 1.825 dias corridos;
- ✓ Aporte financeiro da PETROLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS de aproximadamente R\$ 4.5 milhões.

O IFES é uma instituição pública que procura criar e intensificar suas ações de inclusão social, o IFES é também, uma instituição prestadora de serviços, em que nossos laboratórios oferecem ao empresariado local, principalmente aos micro e pequenos, soluções para algumas de suas demandas, tais como: análises químicas e ensaios de materiais



BR PETROBRAS

NP-1

8 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANUAL TOTAL:

| DESCRIÇÃO | ANO 2014 | | | | | | | | | | | | Total | |
|-------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000,00 |

| DESCRIÇÃO | ANO 2015 | | | | | | | | | | | | Total | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| INFRAESTRUTURA | 627.467,50 | 0,00 | 601.532,50 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729.000,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786.000,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 627.467,50 | 0,00 | 626.532,50 | 0,00 | 500.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.000,00 |

113
Perla



BR PETROBRAS

NP-1

| DESCRIÇÃO | ANO 2016 | | | | | | | | | | | | Total | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------|------------|------|------------|-------|------------|----------|------------|----------|----------|-------|------|------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | | |
| INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.000,00 |

| DESCRIÇÃO | ANO 2017 | | | | | | | | | | | | Total | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------|------------|-----------|-------|-------|-----------|----------|---------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | | |
| INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Handwritten signature



Handwritten signature

Handwritten mark



BR PETROBRAS

NP-1

| DESCRIÇÃO | ANO 2018 | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|----------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|-----------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIAGNÓSTICO SITUACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Handwritten signature

Handwritten mark

Large handwritten signature



Handwritten mark



BR PETROBRAS

NP-1

9 – DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal do Instituto Federal do Espírito Santo, para fins de prova junto à participe do Convênio, à qual se vincula o presente Plano de Trabalho, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com quaisquer órgãos ou entidades que impeça a transferência dos recursos aqui previstos.

Vitória ES, 30 de outubro de 2014.

Denio Rebello Arantes

10 – APROVAÇÃO:

Vitória ES, 30 de outubro de 2014.

José Alexandre de Souza Gadioli
Coordenador da Execução do Plano de Trabalho no âmbito do IFES.

Rodrigo de Magalhães Tinoco
Coordenador da execução do Plano de Trabalho no âmbito da PETROBRAS.



ADITIVO Nº: 02
CONVÊNIO/PB Nº: 0802.0087212.13.4
SAP Nº: 4600430343
CONVÊNIO/IFES Nº: 05/2011

266
y

SEGUNDO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 0802.0087212.13.4, QUE ENTRE SI CELEBRAM PETROLEO BRASILEIRO S. A. – PETROBRAS E O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES – CAMPUS ARACRUZ.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, sociedade de economia mista, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 33.000.167/0001-01, através da **ENG-AB/IELOG/IELSSE**, neste ato representada pelo Gerente de Implementação de Empreendimentos de Logística para o Norte e Nordeste, Engenheiro Leandro Sereno Pereira, doravante denominada simplesmente "**PETROBRAS**" e o **INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES – CAMPUS ARACRUZ**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 36.048.874/0001-66, neste ato representada por seu Reitor, Professor Denio Rebello Arantes, doravante denominado simplesmente "**IFES**".

Considerando que:

- Em 29 de novembro de 2013 o **IFES** e a **PETROBRAS** firmaram um Convênio, doravante denominado simplesmente "**CONVÊNIO**";
- A **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA** do **CONVÊNIO** dispôs que o prazo de vigência do Convênio será de 5 anos, correspondente a 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias corridos, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União;
- A publicação do extrato do **CONVÊNIO** foi efetivada em 14 de fevereiro de 2014 no Diário Oficial da União, quando iniciou sua vigência;
- O **PLANO DE TRABALHO** em seu item 2 – **DADOS CADASTRAIS DA PETROBRAS - CONCEDENTE** consta todos os dados relativos aos responsáveis da Petrobras pelo Convênio, quais sejam: Responsável

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis."



Institucional pela assinatura, Gerente e Coordenador do Convênio e os dados da Petrobras.

Têm, entre si acordado, aditar o Convênio IFES nº 05/2011 (Processo Ifes 23147.002248/2013-79) e Petrobras nº 0802.0087212.13.4, assinado em 29/11/2013, de acordo com as cláusulas e condições abaixo estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente Aditivo tem por objeto:

1.1.1 - Revisar o Anexo I – Plano de Trabalho, adequando o item 2 – DADOS CADASTRAIS DA PETROBRAS - CONCEDENTE, sem alteração do objeto e valor Convenial;

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1 – O presente Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser publicado seu extrato no Diário Oficial da União, conforme estabelecido no item 4.3 do Convênio original.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

3.1 – Fica fazendo parte integrante deste instrumento, como anexo, o documento abaixo relacionado:

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO – Anexo I – revisão 2.

CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO

4.1 – A **PETROBRAS** e o **IFES** ratificam expressamente todas as cláusulas e condições, contidas no instrumento de Convênio ora aditado, e em seus Anexos, não alteradas no presente Aditivo.

4.2 – A presente alteração não importa em novação, estando ratificados os termos do Convênio vigente e seus Anexos.



ADITIVO Nº: 02
CONVÊNIO/PB Nº: 0802.0087212.13.4
SAP Nº: 4600430343
CONVÊNIO/IFES Nº: 05/2011

207
[Handwritten signature]

4.3 – O IFES reconhece não lhe serem devidas quaisquer revisões das cláusulas econômicas, e não ter legitimização para quaisquer requerimentos de indenização ou reposição de valores baseados no presente aditivo.

E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Aditivo, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2015.

INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – IFES
Denio Rebello Arantes
Reitor

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS
Leandro Pereira Sereno
Gerente de Implementação de Empreendimentos de Logística para o Norte e Nordeste

TESTEMUNHAS:

Nome: LUIZ CLAUDIO AMORIM GONÇALVES
CPF (MF): 847.139.687-49

Nome: JOÃO OTÁVIO DE SOUZA
CPF (MF): 070.406.235-25

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

"O presente material é titularizado com exclusividade pela PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS, e qualquer reprodução, utilização ou divulgação do mesmo, sem a prévia e expressa autorização da titular, importa em ato ilícito nos termos da legislação pertinente, através da qual serão imputadas as responsabilidades cabíveis."



BR PETROBRAS

NP-1

Convênio IFES nº 05/2011

Convênio/PB nº 0802.0087212.13.4

ANEXO I – revisão 02

PLANO DE TRABALHO

| 1 – DADOS CADASTRAIS DO IFES - BENEFICIÁRIO | | | | |
|--|--|-----------|--------------------|--------------------|
| DENOMINAÇÃO: | | | CNPJ: | |
| INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS ARACRUZ | | | 10.838.653/0001-06 | |
| ENDEREÇO: | AVENIDA RIO BRANCO, 50 – Santa Lúcia | | | |
| CIDADE: | UF: | CEP: | DDD/TELEFONE: | E-MAIL: |
| VITÓRIA | ES | 29055-640 | (27) 3256-0958 | hermes@ifes.edu.br |
| CONTA CORRENTE: | BANCO: | AGÊNCIA: | PRAÇA PAGAMENTO: | |
| | 001-BRASIL | 3665 | VITÓRIA | |
| RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL PELA ASSINATURA DO CONVÊNIO: | | | | |
| HERMES VAZZOLER JUNIOR | | | | |
| CPF: | CARGO/FUNÇÃO | | | |
| 002.937.517-73 | Diretor Geral Campus Aracruz | | | |
| COORDENADOR DO PLANO DE TRABALHO: | José Alexandre de Souza Gadioli | | | |
| CARGO/FUNÇÃO: | SETOR DE TRABALHO: | | | |
| Prof. Ensino Tec. Tecnológico | Coordenadoria de Mecânica – Campus Aracruz | | | |
| MATRÍCULA: | E-MAIL: | | | |
| 3491804 | gadioli@ifes.edu.br | | | |
| TELEFONE FIXO: | TELEFONE CELULAR: | | | |
| (27) 3224-0960 | (27) 99905-0248 | | | |

Handwritten signature: gadioli

Handwritten signature: A



| 2 – DADOS CADASTRAIS DA PETROBRAS - CONCEDENTE | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------------------|
| DENOMINAÇÃO: | | | CNPJ: | |
| PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS | | | 33.000.167/0001-01 | |
| ENDEREÇO: | Avenida Almirante Barroso, 81 – 16º andar - Centro | | | |
| CIDADE: | UF: | CEP: | DDD/TELEFONE: | E-MAIL: |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 20.031-001 | (21) 3229-6052 | sereno@petrobras.com.br |
| RESPONSÁVEL INSTITUCIONAL PELA ASSINATURA DO CONVÊNIO: | | | | |
| Leandro Sereno Pereira | | | | |
| CPF: | | CARGO/FUNÇÃO | | |
| 072.421.337-69 | | Gerente de Implementação de Empreendimentos de Logística para o Norte e Nordeste | | |
| GERENTE DO CONVÊNIO | | Francisco Bismarck Lima de Araújo | | |
| CARGO/FUNÇÃO: | | SETOR DE TRABALHO: | | |
| Gerente Setorial | | ENG-AB/IELOG/IELNNE/CMTAIC | | |
| MATRÍCULA: | | E-MAIL: | | |
| 1725672 | | fcobismarck@petrobras.com.br | | |
| TELEFONE FIXO: | | TELEFONE CELULAR: | | |
| (21) 3229-6049 | | (21) 97221-9808 | | |
| COORDENADOR DO PLANO DE TRABALHO: | | João Paulo Rodrigues de Faria Campos | | |
| CARGO/FUNÇÃO: | | SETOR DE TRABALHO | | |
| Engº de Equipamentos Pleno | | ENG-AB/IELOG/IELSSE/CMTABR | | |
| MATRÍCULA: | | E-MAIL: | | |
| 9846870 | | jpcampos@petrobras.com.br | | |
| TELEFONE FIXO: | | TELEFONE CELULAR: | | |
| (27) 3296-2540 | | - | | |

*sereno**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*



269
BR PETROBRAS

NP-1

3 – IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

3.1 – TÍTULO DO PROJETO:

Programa de capacitação, qualificação e certificação de mão de obra no município de Aracruz/ES, visando a geração de trabalho e renda.

3.2 – PERÍODO DE EXECUÇÃO:

Início: Janeiro/2014

Término: Dezembro/2018

3.3 – OBJETO:

A união dos esforços dos PARTÍCIPES para capacitar, qualificar e certificar mão de obra, principalmente através da oferta gratuita de cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC para as comunidades do município de Aracruz/ES, visando o aumento do potencial de empregabilidade e conseqüentemente da renda regional. Particularmente, este programa destina-se principalmente aos distritos de Barra do Riacho e adjacências, cuja comunidade encontra-se em significado risco social, estabelecendo a importante relação entre a educação tecnológica, a sustentabilidade ambiental e a cidadania, oportunizando o ensino profissional correlato ao arranjo produtivo local, fortemente influenciado pelas áreas metalmecânica, construção civil, serviços e turismo, manutenção, papel e celulose, químicas, logística e futuramente de estaleiros, energia e gás químico.

3.4 – JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

[Handwritten signatures]



Os Distritos de Barra do Riacho e adjacências, localizados no município de Aracruz/ES, apresentam contradições históricas significativas quanto ao seu desenvolvimento econômico e social. Nos últimos anos, as empresas fizeram elevados investimentos no setor secundário, tais como construção de terminais portuários, ampliação da produção de celulose e derivados, implantação de indústrias de processamentos químicos, ampliação de logística portuária, dentre outros. Esse movimento alavancou o setor terciário de comércio, serviços e turismo. No futuro próximo, este distrito continuará a receber investimentos significativos, tal como a implantação de um grande estaleiro. Em contraposição a estas ações empresariais, verifica-se que as comunidades impactadas por estes empreendimentos não usufruem adequadamente dos benefícios advindos deste processo de crescimento econômico. Sendo que, a maioria destas empresas manifesta a dificuldade em encontrar mão de obra capacitada, qualificada ou certificada para ocupar os postos de trabalho de maior responsabilidade e remuneração.


Nas reuniões entre os moradores dessas comunidades e suas associações, com empresários, municipalidade, estado e instituições de ensino, verifica-se um forte desejo coletivo por ensino profissionalizante.

Ressalta-se ainda, que as comunidades de Barra do Riacho e adjacências apresentam baixo IDH, comparativamente com outros distritos de Aracruz.

Diante do exposto, a empresa Petrobras, que constrói em Barra do Riacho um Terminal de liquefação e transporte marítimo de gás, e que pretende realizar novos empreendimentos na região, manifestou interesse em conveniar-se com o IFES Campus Aracruz, instituição de educação superior com excelência em educação profissional e tecnológica, para construir um Plano de Trabalho conjunto, visando capacitar, qualificar e certificar a mão de obra dessas regiões, possibilitando aumento da empregabilidade, conseqüentemente da renda familiar, minimizando as desigualdades sociais.

4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

A fim de possibilitar o aumento da empregabilidade da comunidade das regiões citadas e, conseqüentemente, o aumento da renda familiar e a diminuição das desigualdades sociais na região, os PATÍCIPES unirão esforços para viabilizar

 4







BR PETROBRAS



270
y

uma série de cursos gratuitos para a comunidade, de forma a capacitar, qualificar e certificar a mão de obra local.

Para tanto, o IFES se valerá da sua expertise técnica para identificar as demandas de capacitação da comunidade local e, posteriormente, elaborar e ministrar os cursos para suprir tais demandas.

A cooperação da PETROBRAS se dará através do aporte de cerca de 4.5 milhões e meio de reais para possibilitar a execução de projetos do IFES, sobretudo para adaptações e construção de novos ambientes e aquisição de equipamentos de apoio ao ensino, de forma a possibilitar a ampliação de oferta de cursos de forma a atender as demandas de treinamento identificadas pelo IFES.

5 – PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO IFES COM O VALOR A SER APORTADO

O IFES investirá no Campus Aracruz, com os recursos provenientes de aporte financeiro da PETROBRAS, através deste Convênio, com o objetivo de ampliar a oferta de vagas em cursos de formação Inicial e Continuada – FIC para as comunidades carentes da região de abrangência do Campus Aracruz, cujas ações a serem executadas nos diversos projetos serão a seguir indicadas:

5.1 – INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS:

Instalações no Campus e externas:

O IFES – Campus Aracruz necessita ampliar suas instalações físicas para melhorar e aumentar sua capacidade de oferta de serviços de ensino, pesquisa e extensão em Aracruz e vizinhança. Os ambientes de ensino para as áreas de metalmecânica e de eletrotécnica precisam ser expandidos, aumentando-se a capacidade destes em atender as novas demandas por cursos de curta duração no modelo FIC e cursos técnicos de média duração.

O IFES também identificou a necessidade de aquisição de novos equipamentos, necessários diretamente aos cursos ou como apoio as atividades de ensino.

Neste contexto, planejam-se algumas ações/etapas:

[Handwritten signatures and initials]



- a) Investir em infraestrutura, com a construção de 6 (seis) laboratórios profissionalizantes, em uma área cerca de 1500 m², que abrigarão as áreas de soldagem e caldeiraria, máquinas térmicas, manutenção mecânica, hidráulica e pneumática, desenho industrial e ensaios de materiais;
- b) Adquirir equipamentos para laboratórios de informática, soldagem e caldeiraria, máquinas térmicas, manutenção mecânica, hidráulica e pneumática, química, desenho industrial e ensaios de materiais, lubrificação, eletrotécnica, marcenaria naval, mecânica naval, artes de pesca e tecnologia da informação para atividades de apoio;
- c) Diagnosticar situacionalmente, com a realização de cadastramento e seleção dos candidatos a capacitação, qualificação e certificação profissional;
- d) Adquirir livros técnicos e profissionalizantes, EPIs e ferramentas manuais para uso dos alunos nos cursos de capacitação.

Ressalta-se que este planejamento de ações é uma proposta inicial, e na medida em que as ações se desenvolvam, restrições ou novas possibilidades podem provocar mudanças justificadas no curso deste projeto de capacitação, desde que acordadas previamente entre as partes, por meio de aditivo contratual para alteração do plano de trabalho

5.2 – ESTIMATIVA FINANCEIRA:

O IFES estima que os valores financeiros relativos ao aporte necessário a execução do Plano de Trabalho serão de R\$ 4.495.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil reais), conforme detalha no quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Planilha de Estimativa financeira do aporte

| AÇÕES | VALOR ESTIMADO (R\$) |
|-------------------------------------|----------------------|
| Infraestrutura | 1.729.000,00 |
| Máquinas, equipamentos e mobiliário | 2.486.000,00 |
| Diagnóstico Situacional | 60.000,00 |
| Ensino e Instrução | 220.000,00 |
| TOTAL: | 4.495.000,00 |

[Handwritten signatures and the number 6]



271
09

5.3 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO:

Quadro 2 – desembolso financeiro estimado do aporte da PETROBRAS.


| DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO ESTIMADO | | | | | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| | ANO (R\$) | | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Infraestrutura | | 1.729.000,00 | | | | 1.729.000,00 |
| Máquinas equipamentos e mobiliários | 1.000.000,00 | 786.000,00 | 500.000,00 | 200.000,00 | | 2.486.000,00 |
| Diagnóstico Situacional | 40.000,00 | | 20.000,00 | | | 60.000,00 |
| Ensino e Instrução | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |
| Totais: | 1.060.000,00 | 2.565.000,00 | 570.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 4.495.000,00 |

5.4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO:

Quadro 3 - Cronograma estimado de execução das atividades do Programa de Capacitação, qualificação e Certificação de Mão de obra que o IFES desenvolverá com os recursos deste Convênio:

| DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO IFES | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Diagnóstico Situacional | Maio a Agosto | - | Junho a Agosto | - | - |
| Cadastramento e seleção | Julho a Agosto | - | Julho a Agosto | Julho a Agosto | - |
| Oferta de Cursos FIC | Janeiro a Dezembro (420 vagas) | Janeiro a Dezembro (600 vagas) | Janeiro a Dezembro (600 vagas) | Janeiro a Dezembro (600 vagas) | Janeiro a Dezembro (400 vagas) |
| Elaboração de relatórios | Julho e Dezembro | Julho e Dezembro | Julho e Dezembro | Julho e Dezembro | Julho e dezembro |

Handwritten signatures and initials

**6 – DESCRIÇÃO DAS AÇÕES****6.1 – INFRAESTRUTURA:**

Os laboratórios a serem construídos baseiam-se nos blocos de ensino profissionalizantes do Programa Brasil Profissionalizado idealizado pelo Ministério da Educação, que consistem em:

- ✓ 06 (seis) laboratórios para Ensino Técnico Profissionalizante;
- ✓ 02 (dois) conjuntos de Sanitários para alunos;
- ✓ 01 (um) Depósito de gases.

O Programa Brasil Profissionalizado objetiva padronizar e simplificar a execução das obras em todas as regiões do país, utilizando um sistema construtivo convencional de baixo custo, fácil higienização e manutenção.

Os laboratórios profissionalizantes aqui propostos possuem uma área total com cerca de 1500 m². Estima-se que o preço de construção varie de R\$ 1.000,00 A R\$ 1.300,00 por metro quadrado. Desse modo, a previsão do valor dessa obra será inferior ao montante de R\$ 1.729.000,00 (hum milhão, setecentos e vinte e nove mil reais).

- Memorial Descritivo dos Laboratórios Profissionalizantes

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela equipe da Coordenação de Desenvolvimento de Projetos do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Como premissas de projeto foram adotadas as seguintes considerações:

- ✓ Facilidade construtiva, com a utilização de alvenaria em tijolo cerâmico e estrutura de concreto;
- ✓ Garantia de acessibilidade a portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;
- ✓ Utilização de materiais que permitam a fácil higienização e que propiciem fácil manutenção;
- ✓ Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;



272
ry

- ✓ O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade;

Levando-se em conta todos esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, ou seja:

- ✓ Estrutura de concreto para todas as edificações;
- ✓ Paredes em alvenaria de blocos cerâmicos comuns;
- ✓ Telhas de cerâmica (metálicas);
- ✓ Devem ser definidos para acabamento, materiais padronizados, resistentes, de fácil aplicação e que não dependam de mão de obra especializada.

Detalhes de projeto e dos materiais de construção podem ser obtidos no Anexo I – Especificação de materiais encontrados no sítio do MEC para o Programa Brasil Profissionalizado.

Quadro 4 - Orçamento estimado dos Laboratórios Profissionalizantes:

| ORÇAMENTO ESTIMADO | | | |
|---|---|--------------------------|--------|
| Obra: Construção dos galpões dos Laboratórios da Mecânica do Campus Aracruz | | | |
| Total área construída: 1.500,00 m ² | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.935,00 | 1,50 |
| 2 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 150.423,00 | 8,70 |
| 3 | REVESTIMENTO | 43.225,00 | 2,50 |
| 4 | ESQUADRIAS | 86.450,00 | 5,00 |
| 5 | PINTURA | 146.965,00 | 8,50 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 181.545,00 | 10,50 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 364.819,00 | 21,10 |
| 8 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA/LOGICA | 3.458,00 | 0,20 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 86.450,00 | 5,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PAISAGISMO | 121.030,00 | 7,00 |
| 11 | ESTRUTURA | 518.700,00 | 30,00 |
| Totais: | | 1.729.000,00 | 100,00 |

Handwritten signatures and initials.



BR PETROBRAS

NP-1

Quadro 5 - Cronograma Físico-Financeiro dos Laboratórios Profissionalizantes:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % | Desembolso-01/15 | | Desembolso-03/15 | | Desembolso-06/15 | |
|----------------|---|--------------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | % | (R\$) | % | (R\$) | % | (R\$) |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25.935,00 | 1,50 | 100,00 | 25.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ALVENARIA E VEDAÇÕES | 150.423,00 | 8,70 | 50,00 | 75.211,50 | 50,00 | 75.211,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | REVESTIMENTO | 43.225,00 | 2,50 | 25,00 | 21.612,50 | 50,00 | 21.612,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ESQUADRIAS | 86.450,00 | 5,00 | 26,87 | 23.225,00 | 26,87 | 23.225,00 | 46,26 | 40.000,00 |
| 5 | PINTURA | 146.965,00 | 8,50 | 46,60 | 68.482,50 | 46,60 | 68.482,50 | 6,80 | 10.000,00 |
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 181.545,00 | 10,50 | 33,48 | 60.772,50 | 33,48 | 60.772,50 | 33,04 | 60.000,00 |
| 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 364.819,00 | 21,10 | 30,81 | 112.409,50 | 30,81 | 112.409,50 | 38,38 | 140.000,00 |
| 8 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA/LOGICA | 3.458,00 | 0,20 | 50,00 | 1.729,00 | 50,00 | 1.729,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 86.450,00 | 5,00 | 26,87 | 23.225,00 | 26,87 | 23.225,00 | 46,26 | 40.000,00 |
| 10 | PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM/PAISAGISMO | 121.030,00 | 7,00 | 29,35 | 35.515,00 | 29,35 | 35.515,00 | 41,30 | 50.000,00 |
| 11 | ESTRUTURA | 518.700,00 | 30,00 | 34,58 | 179.350,00 | 34,58 | 179.350,00 | 30,84 | 160.000,00 |
| TOTAIS: | | 1.729.000,00 | 100,00 | | 627.467,50 | | 601.532,50 | | 500.000,00 |

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and number 273



**6.2 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
E MOBILIÁRIO:**

O IFES possui uma grande gama de equipamentos já adquiridos para ensino, treinamento e capacitação. No entanto, para a ampliação da capacidade de atendimento e complementação de alguns laboratórios necessita-se de investimento em novos equipamentos e mobiliário.

Ressalta-se que estas máquinas, equipamentos e mobiliários serão aplicados exclusivamente nas atividades de ensino ou de apoio ao ensino, durante o período de capacitação estipulado no Convênio IFES/PETROBRAS. Também é importante salientar que os preços e quantidades individuais de cada um dos bens aqui referidos, serão verdadeiramente conhecidos após conclusão pelo IFES dos procedimentos licitatórios necessários a cada uma das etapas de compra, pois tais especificações podem sofrer variações para maior ou para menor no tempo, e ainda, que com o desenvolvimento tecnológico as especificações podem ser modificadas para atender as demandas atuais do Campus Aracruz e da área externa.

Ressalta-se, também, que os valores individuais balizadores do orçamento para a quantificação do valor total estimado do item em apreço, foram calculados em relação a listas extraídas da experiência em processos de mesma natureza já efetivos pelo IFES, porém, no momento das efetivas contratações os mesmos estiverem em patamares superiores aos orçados, itens necessitarão ser suprimidos ou serão suportadas as diferenças com recursos próprios do IFES. O mesmo ocorrendo quando os patamares estiverem inferiores, o IFES deverá criar listas suplementares para a utilização integral dos recursos disponibilizados, sempre relacionados aos objetivos firmados no Convênio.



BR PETROBRAS

(NP-1)

Quadro 6 – Cronograma físico-financeiro – aquisições máquinas, equipamentos e mobiliários.

| ANO | MESES (R\$) | | | | | | | | | | | | Total |
|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|----------|---------------------|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286.000,00 | 0 | 0 | 786.000,00 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 0 | 500.000,00 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 200.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 200.000,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 325.000,00 | 500.000,00 | 125.000,00 | 0 | 125.000,00 | 0 | 1.411.000,00 | 0 | 0 | 2.486.000,00 |

Done

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

274
[Handwritten signature]



6.3 – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:

Ressalta-se neste contexto que a busca por estimativas confiáveis e realísticas sobre a demanda real por capacitação e certificação profissional é complexa, o que demanda tempo para coletar dados e interpretar os mesmos com precisão.

As últimas informações levantadas sobre as demandas por qualificação profissional no município de Aracruz/ES, apresentadas pelo IFES (março/2009) para compor preliminarmente esse Plano de Trabalho, basearam-se nos dados fornecidos pelo SINE-Aracruz.

As informações disponibilizadas pelo IFES e levantadas no SINE-Aracruz fornecem indícios sobre as necessidades de capacitação e certificação profissional, porém, os dados fornecidos refletem apenas a procura por cursos profissionalizantes, e não a demanda real por capacitação e certificação no Município de Aracruz.

Desse modo, demonstra-se a necessidade de realização da análise das informações do banco de dados do SINE-Aracruz (março/2009), com informações a serem levantadas e sistematizadas pelo IFES e que comporão o “Diagnóstico Situacional da Demanda por Capacitação” no município de Aracruz.

Nestes termos, o IFES aponta que além das informações disponibilizadas pelo SINE-Aracruz, serão necessárias outras formas de consultas, quais sejam:

- ✓ Realização de reuniões com lideranças de comunidades de moradores do Distrito de Barra do Riacho;
- ✓ Realização de reuniões com lideranças da Colônia de Pesca Z-7 (Barra do Riacho), pescadores filiados a esta entidade e seus familiares;
- ✓ Contato com as empresas que atuam para a PETROBRAS, nas implementações dos Empreendimentos;
- ✓ Visitas a locais no Brasil onde a PETROBRAS opera com Terminais Aquaviários;
- ✓ Levantamento de informações nos bancos de dados do Ministério do Trabalho (MT) e na Secretaria do Trabalho do Espírito Santo;
- ✓ Levantamento de informações sobre outros empreendimentos da PETROBRAS e de outras empresas, projetados para instalação ou expansão no município de Aracruz e que interferirão de forma complexa quanto as demandas futuras de capacitação, qualificação e certificação da mão de obra local/regional.

Jane
27/11/09



6.4 – ENSINO E INSTRUÇÃO:

Estes recursos serão aplicados fundamentalmente na cobertura de necessidades extraordinárias de professores e equipes de apoio necessárias, bem como material didático e recursos instrucionais adequados ao desenvolvimento deste programa de capacitação, qualificação e certificação de mão de obra.

Quadro 11 – Orçamento para Ensino e Instrução:

| ORÇAMENTO ESTIMADO | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| Diagnóstico Situacional. | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR ITEM COM BDI (R\$) | % |
| 1 | ENSINO E INSTRUÇÃO | 220.000,00 | |
| Totais: | | 220.000,00 | 100,00 |

Quadro 12 – Cronograma físico- financeiro Ensino e Instrução:

| DESCRIÇÃO | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | TOTAL |
|--------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | ANOS | | | | | |
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| Ensino e Instrução | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |
| TOTAL | 20.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 220.000,00 |

7.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A infraestrutura e os equipamentos contemplados neste convênio permitirão ao IFES aumentar a oferta de vagas públicas gratuitas para a sociedade, além de enriquecer as possibilidades de ensino, visto que uma nova gama de técnicos, tecnologias e máquinas serão oportunizadas a nossos alunos. Atualmente o IFES oferta cursos técnicos de mecânica e química industrial, além de uma licenciatura em química, e para o futuro, provavelmente ofertaremos cursos superiores de engenharia mecânica e química, tecnologia de construção naval e oceânica.



8 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANUAL TOTAL:

| DESCRIÇÃO | ANO 2014 | | | | | | | | | | | | Total | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|--------------|----------|----------|-------|--------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| INFRAESTRUTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000,00 |
| TOTAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000,00 | 0 | 0 | 0 | 1.060.000,00 |

| DESCRIÇÃO | ANO 2015 | | | | | | | | | | | | Total | |
|-------------------------------------|----------|-----------|-------|-------|------|--------------|-------|--------|--------------|---------|------------|----------|-------|--------------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.729.000,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 786.000,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565.000,00 |

dpne

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
277



BR PETROBRAS

NP-1

| DESCRIÇÃO | ANO 2018 | | | | | | | | | | | | Total | |
|---|----------|-----------|-------|-------|------|-----------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-------|-----------|
| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | | |
| INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIAGNOSTICO SITUACIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO E INSTRUÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

278
[Handwritten mark]



BR PETROBRAS

NP-1

9 – DECLARAÇÃO:

Na qualidade de representante legal do Instituto Federal do Espírito Santo, para fins de prova junto à participe do Convênio, à qual se vincula o presente Plano de Trabalho, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com quaisquer órgãos ou entidades que impeça a transferência dos recursos aqui previstos.

Vitória ES, de de 2015.

Denio Rebello Arantes
Reitor

10 – APROVAÇÃO:

Vitória ES, de de 2015.

José Alexandre de Souza Gadioli
Coordenador da Execução do Plano de Trabalho no âmbito do IFES.

João Paulo Rodrigues de Faria Campos
Coordenador da execução do Plano de Trabalho no âmbito da PETROBRAS